

architecture et urbanisme durables

8 rue du Chanoine Collin - 57000 Metz - 03 87 36 53 03

BET fluides électricité

CITEL

5 bis rue des Intendants Joba - 57050 METZ

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Mise à jour :

26/04/17

C. D. P. G. F.

Cadre de Décomposition du Prix Global Forfaitaire

9 CHAUFFAGE VENTILATION - SANITAIRE



Récapitulatif

	Total HT
Marché de base :	150 967,53 €
Options retenues :	- €
Avenants :	- €
Travaux non réalisés :	- €
Travaux prévus HT	150 967,53 €
TVA 20,00%	30 193,51 €
Travaux prévus TTC	181 161,04 €
Prix valeur :	mai-2017

Programme :

LAB.5 - Labry

Restructuration de l'école Jean Morette

Maître d'ouvrage :

COMMUNE DE LABRY

Bureau de contrôle :

Coordinateur SPS :

Entreprise :

LORRY DEP - BP 20115 - 57153 Marly cedex

T 03 87 66 50 82 - F 03 87 66 36 78 - thomas@lorrydep.fr

Lot n° :

9

CHAUFFAGE VENTILATION -
SANITAIRE

Situation n°

0

Situation du mois de :

Date de réception :

Date d'échéance :

Art.	Désignation	U.	Qte	Qte ent.	Prix unitaire	Total Marché	% avancement			Trx exé.
							cumul	ant.	mois	
2.	CHAUFFAGE									
2.2	TRAVAUX PREPARATOIRES ET ADAPTATION INSTALLATION EXISTANTE									
	Chaufferie	ens	1		469,24	469,24	0%	0%	0%	0,00
	Sous-sol	ens	1		1199,54	1199,54	0%	0%	0%	0,00
	RdC - R+1	ens	1		557,80	557,80	0%	0%	0%	0,00
2.3	DISTRIBUTION CHAUFFAGE									
	<u>Reseau sous-sol</u>									
2.3.1	Tuyauterie									
	Distribution tube acier									
	DN15	ml	2,00		28,60	57,20	0%	0%	0%	0,00
	DN20	ml	2,00		28,90	57,80	0%	0%	0%	0,00
	DN40	ml	80,00		37,12	2969,60	0%	0%	0%	0,00
2.3.2	Calorifuge - Finition PVC									
	DN15	ml	2,00		18,40	36,80	0%	0%	0%	0,00
	DN20	ml	2,00		18,98	37,96	0%	0%	0%	0,00
	DN40	ml	80,00		19,55	1564,00	0%	0%	0%	0,00
	Complément réseaux conservés	ens	1,00		690,00	690,00	0%	0%	0%	0,00
2.3.3	Vannes d'isolement									
	DN20	u	2,00		20,72	41,44	0%	0%	0%	0,00
	DN40	u	8,00		34,36	274,88	0%	0%	0%	0,00
2.3.4	Vannes de réglage									
	DN20	u	1,00		51,42	51,42	0%	0%	0%	0,00
2.3.5	Purges - Vidanges									
		ens	1,00		146,06	146,06	0%	0%	0%	0,00
	<u>Reseau RdC + Etage</u>									
2.3.1	Tuyauterie									
	DN15	ml	160,00		20,26	3241,60	0%	0%	0%	0,00
	DN20	ml	110,00		20,26	2228,60	0%	0%	0%	0,00
	DN25	ml	70,00		22,25	1557,50	0%	0%	0%	0,00
	DN40	ml	55,00		25,22	1387,10	0%	0%	0%	0,00
2.3.2	Calorifuge - Finition Kraft Alu									
	DN15	ml	140,00		16,10	2254,00	0%	0%	0%	0,00
	DN20	ml	110,00		16,22	1784,20	0%	0%	0%	0,00
	DN25	ml	70,00		16,33	1143,10	0%	0%	0%	0,00
	DN40	ml	55,00		16,91	930,05	0%	0%	0%	0,00
2.3.3	Vannes d'isolement									
	DN15	u	46		19,53	898,38	0%	0%	0%	0,00
	DN20	u	10		20,72	207,20	0%	0%	0%	0,00
	DN25	u	10		23,99	239,90	0%	0%	0%	0,00
	DN40	u	4,00		34,36	137,44	0%	0%	0%	0,00
2.3.4	Vannes de réglage									
	DN20	u	5,00		51,42	257,10	0%	0%	0%	0,00
	DN25	u	1,00		75,57	75,57	0%	0%	0%	0,00
2.3.5	Purges - Vidanges									
		ens	1		157,56	157,56	0%	0%	0%	0,00

2.4	POMPE DE CIRCULATION								
	Pompe double à débit variable								
	<i>Circuit Ecole - MAGNA 3- 40/80f</i>	ens	1	1800,34	1800,34	0%	0%	0%	0,00
	<i>Circuit Gymnase- MAGNA 3- 40/80f</i>	ens	1	1800,34	1800,34	0%	0%	0%	0,00
2.5	EMETTEURS								
2.5.2	Radiateurs verticaux								
	<i>HXD-2200-111 15 élt</i>	ens	2	2086,12	4172,24	0%	0%	0%	0,00
	<i>HXD-2200-044 6 élt</i>	ens	8	982,12	7856,96	0%	0%	0%	0,00
	<i>HXD-2000-103 14 élt</i>	ens	2	1550,22	3100,44	0%	0%	0%	0,00
	<i>HXD-2000-059 8 élt</i>	ens	2	1010,87	2021,74	0%	0%	0%	0,00
	<i>HX - 2200-044 6 élt</i>	ens	2	634,82	1269,64	0%	0%	0%	0,00
	<i>HX - 2000-044 6 élt</i>	ens	12	600,32	7203,84	0%	0%	0%	0,00
	<i>Repose Emetteur Existant + Rempl. Rob Therm.</i>	ens	2	167,34	334,68	0%	0%	0%	0,00
2.6	REGULATION								
	<i>Ensemble suivant CCTP</i>	ens	1	10428,24	10428,24	0%	0%	0%	0,00
3	VENTILATION								
	CENTRALE DOUBLE FLUX								
	Installation en plafond (intégration au 2/3 en plénum)								
	<i>Marque: HELIOS</i>								
	<i>Type: AM800 - configuration B 2/3 - racc. Horizontal</i>	ens	2	8200,68	16401,36	0%	0%	0%	0,00
	<i>Type: AM800 - configuration B 2/3 - racc. Vertical</i>	ens	4	7855,68	31422,72	0%	0%	0%	0,00
	Salles 1-2								
	<i>Prise d'air et rejet d'air en façade</i>	ens	4	133,41	533,64	0%	0%	0%	0,00
	<i>Habillage arrière</i>	ens	2	149,50	299,00	0%	0%	0%	0,00
	Salles 3-4-5-6								
	<i>Prise d'air et rejet d'air en toiture</i>	ens	8	161,58	1292,64	0%	0%	0%	0,00
	<i>Piège à sons - ø 315</i>	ens	12	137,14	1645,68	0%	0%	0%	0,00
3.3	RESEAUX AERAULIQUES								
	Conduits circulaires								
	- ø 125	ml	15	23,56	353,40	0%	0%	0%	0,00
	- ø 160	ml	3	26,10	78,30	0%	0%	0%	0,00
	- ø 315 Calorifugé	ml	115	59,38	6828,70	0%	0%	0%	0,00
	Gaine souple acoustique								
	- ø 125	ml	8	7,08	56,64	0%	0%	0%	0,00
3.4	BOUCHES DE REPRISE								
	<i>Marque: France AIR</i>								
	<i>Type: AERYS + RAD Regu'air</i>	ens	5	48,59	242,95	0%	0%	0%	0,00
3.5	CLAPET COUPE-FEU								
	<i>Marque: France AIR</i>								
	<i>Type: CIRCE</i>	ens	8	169,06	1352,48	0%	0%	0%	0,00

4.	PLOMBERIE									
4.2	ALIMENTATION EN EAU POTABLE	ens	1	1304,12	1304,12	0%	0%	0%	0,00	
4.3	DISTRIBUTION									
	en tube cuivre écroui anticorrosion SANCO ou équivalent,									
	DN12	ml	30	18,53	555,90	0%	0%	0%	0,00	
	DN15	ml	45	22,61	1017,45	0%	0%	0%	0,00	
	DN20	ml	20	27,68	553,60	0%	0%	0%	0,00	
	DN25	ml	12	32,90	394,80	0%	0%	0%	0,00	
	Calorifuge	ml	107	9,20	984,40	0%	0%	0%	0,00	
	en tube PER gainé pour encastrement :									
	13/16	ml	25	5,43	135,75	0%	0%	0%	0,00	
4.4	PRODUCTION D'EAU CHAUDE									
4.5	ROBINETTERIE SANITAIRE									
	DN12	u	10	19,46	194,60	0%	0%	0%	0,00	
	DN15	u	8	19,53	156,24	0%	0%	0%	0,00	
	DN20	u	1	20,72	20,72	0%	0%	0%	0,00	
	DN25	u	3	23,99	71,97	0%	0%	0%	0,00	
	Purges	ens	1	123,06	123,06	0%	0%	0%	0,00	
	Vidange	ens	1	123,06	123,06	0%	0%	0%	0,00	
4.6	EVACUATION EAUX USEES									
4.7	APPAREILS SANITAIRES									
	Ensemble WC PMR	u	2	732,85	1465,70	0%	0%	0%	0,00	
	Lave-mains compact	u	2	265,66	531,32	0%	0%	0%	0,00	
	Auge + 2 robinet EF temporisés	u	5	541,95	2709,75	0%	0%	0%	0,00	
	Evier céramique 1 bac à encastrer	u	1	294,41	294,41	0%	0%	0%	0,00	
	Réfrigérateur	u	1	237,48	237,48	0%	0%	0%	0,00	
	Plaque de cuisson	u	1	155,83	155,83	0%	0%	0%	0,00	
	Déversoir	u	1	317,41	317,41	0%	0%	0%	0,00	
	Point de puisage	u	1	73,03	73,03	0%	0%	0%	0,00	

5.	ELECTRICITE									
5.1	ARMOIRE ELECTRIQUE	ens	1		4600,00	4600,00	0%	0%	0%	0,00
5.2	RACCORDEMENTS ELECTRIQUES	ens	1		2875,00	2875,00	0%	0%	0%	0,00
6.	TRAVAUX DIVERS									
6.1	PERCEMENTS SCHELLEMENTS REBOUCH	ens	1		1017,80	1017,80	0%	0%	0%	0,00
6.2	TRAVAUX DIVERS	ens	1		362,84	362,84	0%	0%	0%	0,00
RECAPITULATIF										
CHAUFFAGE						64641,50				
VENTILATION						60507,51				
PLOMBERIE						16962,88				
ELECTRICITE						7475,00				
TRAVAUX DIVERS						1380,64				
Prix en valeur économique du mois de			05/17							
Total HT BASE						150 967,53				
TVA			20,00%			30 193,51				
Total TTC BASE						181 161,04 €				

BON POUR ACCORD Le : 09/06/2017


Fait à Marly

L'Entrepreneur :

Le Maître d'Ouvrage :
LABRY, le 03/07/2017

Et, pour visa, le Maître d'Œuvre :

LABRY DEP SARL
Chauffage Sanitaire - Service Dépannage
BP 20115 - 57153 MARLY CEDEX
Tél. 03 87 66 50 82 - Fax 03 87 66 36 78
RCS B 494 141 195 - APE 4322B



A4 architecture et urbanisme durables
Laurent KOWALSKI architecte dplg
8, rue du Chanoine Collin - 57000 Metz - lk@atelier-a4.fr
Tél. 03 87 36 53 03 - F. 03 87 74 82 31 APE 7111Z
N° Ordre Nat. 03301499 - 03301499 - Siret 520 400 600 0000

cl

