

architecture et urbanisme durables

8 rue du Chanoine Collin - 57000 Metz - 03 87 36 53 03

BET fluides électricité

CITEL

5 bis rue des Intendants Joba - 57050 METZ

DOSSIER DE CONSULTATION DES
ENTREPRISES

Mise à jour :

26/04/17

C. D. P. G. F.

Cadre de Décomposition du Prix
Global Forfaitaire

4

PLATRERIE



Récapitulatif

	Total HT
Marché de base :	#REF!
Options retenues :	- €
Avenants :	- €
Travaux non réalisés :	- €
Travaux prévus HT	#REF!
TVA 20,00%	#REF!
Travaux prévus TTC	#REF!
Prix valeur :	mai-2017

Programme :

LAB.5 - Labry

Restructuration de l'école Jean
Morette

Maître d'ouvrage :

COMMUNE DE LABRY

Bureau de contrôle :

Coordonateur SPS :

Entreprise :

LAUER - ZAC Bellevue - 57310 Guenange

T 03 82 50 84 40 - F 03 82 50 78 36 - lauerolivier@platrerie-lauer.fr

Lot n° :

4

PLATRERIE

Situation n°

0

Situation du mois de :

Date de réception :

Date d'échéance :

Art.	Désignation	U.	Qte	Qte ent.	Prix unitaire	Total Marché	% avancement			Trx exé.
							cumul	ant.	mois	
II	OUVRAGES									
1.	GENERALITES									
1.1.	Mission PAC	ens	1		100,00	100,00	0%	0%	0%	0,00
2.	CLOISONS DE DISTRIBUTION									
2.1.	Cloison 98/48 2 fois 2 BA13 standards MS - 60 cm + LM 45 mm RdC	m ²	198,88		44,00	8750,72	0%	0%	0%	0,00
	R+1		148,35							
			50,53							
2.2.	Cloison SAA 160 2 fois 2 BA13 standards MD70 - 40 cm + LM 2 x 45 mm R+2	m ²	27,47		74,00	2032,78	0%	0%	0%	0,00
2.3.	Plus-value plaques hydrofuges Remplacement 1 fois 2 BA13 standards par 1 fois 2 BA13 PPM Rdc: WC PMR	m ²	13,89		2,80	38,89	0%	0%	0%	0,00
			13,89							
2.4.	Cloison carreaux de plâtre									
2.4.1.	Epaisseur 10 cm	m ²	13,73		50,00	686,50	0%	0%	0%	0,00
2.4.2.	Epaisseur 7 cm	m ²	13,44		45,00	604,80	0%	0%	0%	0,00
2.5.	Habillage réservoir de chasse En ados des cuvettes sanitaires	U	2		165,00	330,00	0%	0%	0%	0,00
			2							
3.	PAROIS VERTICALES									
3.1.	Reprise des ébrasements et linteaux	ml	254,75		28,00	P.M.				
3.2.	Fond de placard	U	7,00		100,00	700,00	0%	0%	0%	0,00
3.3.	Contre-cloison isolante									
3.3.1.	Epaisseur isolant laine de bois 12 cm R+2	m ²	91,50		58,00	5307,00	0%	0%	0%	0,00
			91,50							
3.3.2.	Epaisseur isolant laine de bois 18 cm RdC R+1	m ²	513,01		58,00	29754,58	0%	0%	0%	0,00
			231,97							
			281,04							
4.	PLAFONDS									
4.1.	Reprise sur plafonds existants R+1	m ²	329,45		8,00	2635,60	0%	0%	0%	0,00
			329,45							
4.2.	Faux-plafonds sur ossature									
4.2.1.	Plafond simple plaque de plâtre									
4.2.1.1.	Retombée									
4.2.1.1.1.	hauteur vue de 35 cm	ml	19,83		17,50	347,03	0%	0%	0%	0,00
4.2.1.1.2.	hauteur vue de 60 cm	ml	19,83		25,00	495,75	0%	0%	0%	0,00
4.2.1.2.	Façon de rampant	m ²	10,30		60,00	618,00	0%	0%	0%	0,00
4.2.2.	Plafonds suspendus modulaires									
4.2.2.1.	Daïles 600 x 1200 - GEDINA E RdC R+1	m ²	602,70		30,00	18081,00	0%	0%	0%	0,00
			273,25							
			329,45							
4.2.3.	Isolation acoustique dans les plafonds modulaires RdC	m ²	273,25		6,50	1776,13	0%	0%	0%	0,00
			273,25							

Art.	Désignation	U.	Qte	Qte ent.	Prix unitaire	Total Marché	% avancement			Trx exé.
							cumul.	ant.	mois	
5.	TRAVAUX ANNEXES ET ACCESSOIRES									
5.1.	Trappes techniques <i>Forfait rectifiable sur attachement: à la demande des lots techniques</i>	U	5	5	75,00	375,00	0%	0%	0%	0,00
5.2.	Baguettes d'angles <i>en renforts ponctuels: sur enduits, cloisons, plafonds plâtre, habillages, etc..., au droit de tous les angles saillants verticaux ou horizontaux ébrasements compris</i>	ml	290,75		8,00	2326,00	0%	0%	0%	0,00
5.3.	Flockage EI 60 <i>Forfait rectifiable sur attachement: à la demande des lots techniques</i>	m²	10,00	10,00	30,00	300,00	0%	0%	0%	0,00
5.4.	Caisson cache-tuyaux <i>Forfait rectifiable sur attachement: habillage divers (chutes, gaines, colonnes, etc...) à la demande des lots techniques</i>	ml	10,00	10,00	55,00	550,00	0%	0%	0%	0,00
	Remise commerciale	forf	1,00		-2809,78	-2809,78				
Prix en valeur économique du mois de						05/17				
Total HT BASE							73 000,00			
TVA						20,00%	14 600,00			
Total TTC BASE							87 600,00 €			

BON POUR ACCORD

Fait à Guenange

Le: 15/05/2017

L'Entrepreneur :

S. LAUER
ZIELEWANG - 57100 GUENANGE
T. 03 87 36 53 03 - F. 03 87 74 82 31

Le Maître d'Ouvrage :

LABRY, le 03/07/2017

Et, pour visa, le Maître d'Œuvre :



architecture et urbanisme durable
Laurent architecte d.p.

8, rue du Chanoine Collin - 57000 Metz - lk@atelier-a4.fr
Tél. 03 87 36 53 03 - F. 03 87 74 82 31 APE 711
N° Ordre nat. 38362 Rég. 733 - Siret 390 490 670 000

